

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Reforma do Fórum de Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO S/ BDI	% do Total	1ª Medição 30 dias	2ª Medição 60 dias	3ª Medição 90 dias	4ª Medição 120 dias	5ª Medição 150 dias	6ª Medição 180 dias	7ª Medição 210 dias	8ª Medição 240 dias	9ª Medição dias	15	SOMA
PARTE GERAL														
	PARTE GERAL ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS	175.827,31	5,59%	R\$ 39.737,04 22,60%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 15.381,73 8,75%	R\$ 28.418,17 16,16%	R\$ 175.827,31 100,00%
PARTE I – CIVIL														
1.0 PAREDES E PISOS														
	Demolições e remoções, Regularizações, Paredes e divisórias, Revestimentos	870.335,17	27,64%	R\$ 41.776,09 4,80%	R\$ 130.550,28 15,00%	R\$ 130.550,28 15,00%	R\$ 130.550,28 15,00%	R\$ 87.033,52 10,00%	R\$ 87.033,52 10,00%	R\$ 87.033,52 10,00%	R\$ 139.253,63 16,00%	R\$ 36.554,08 4,20%	R\$ 870.335,17 100,00%	
2.0 FORRO														
	FORRO	407.135,31	12,95%	R\$ 5.857,82 1,44%	R\$ - 0,00%	R\$ 40.713,53 10,00%	R\$ 40.713,53 10,00%	R\$ 61.070,30 15,00%	R\$ 81.427,06 20,00%	R\$ 61.070,30 15,00%	R\$ 81.427,06 20,00%	R\$ 34.855,71 8,56%	R\$ 407.135,31 100,00%	
3.0 ESQUADRIAS														
	ESQUADRIAS	118.236,78	3,76%	R\$ 1.294,28 1,09%	R\$ - 0,00%	R\$ 17.735,52 15,00%	R\$ 23.647,36 20,00%	R\$ 23.647,36 20,00%	R\$ 17.735,52 15,00%	R\$ 17.735,52 15,00%	R\$ 16.441,24 13,91%	R\$ - 0,00%	R\$ 118.236,78 100,00%	
4.0 SANITÁRIOS E COPAS														
	SANITARIOS E COPAS	75.516,33	2,40%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 15.103,27 20,00%	R\$ 15.103,27 20,00%	R\$ 15.103,27 20,00%	R\$ 30.206,53 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 75.516,33 100,00%	
5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS														
	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS	49.320,57	1,57%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.932,06 10,00%	R\$ 19.728,23 40,00%	R\$ 14.796,17 30,00%	R\$ 9.864,11 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 49.320,57 100,00%	
6.0 CORRIMÃOS														
	CORRIMÃOS	21.650,17	0,69%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.495,05 30,00%	R\$ 15.155,12 70,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 21.650,17 100,00%	
7.0 PINTURA														
	PINTURA	266.005,91	8,46%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 53.201,18 20,00%	R\$ 79.801,77 30,00%	R\$ 133.002,96 50,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 266.005,91 100,00%	
8.0 ACESSIBILIDADE														
	ACESSIBILIDADE	18.441,15	0,59%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.532,35 30,00%	R\$ 12.908,81 70,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 18.441,15 100,00%	
9.0 BALCÃO DE ATENDIMENTO														
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	4.490,09	0,14%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.592,07 80,00%	R\$ 898,02 20,00%	R\$ 4.490,09 100,00%	
10.0 ÁREA EXTERNA E FACHADAS														
	ÁREA EXTERNA E FACHADAS	295.068,38	9,38%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 59.013,68 20,00%	R\$ 103.273,93 35,00%	R\$ 132.780,77 45,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 295.068,38 100,00%	
11.0 HIDRANTES														
	HIDRANTES	18.124,03	0,58%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.437,21 30,00%	R\$ 6.343,41 35,00%	R\$ 6.343,41 35,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 18.124,03 100,00%	
12.0 LIMPEZA														
	LIMPEZA	53.643,72	1,71%	R\$ 5.364,37 10,00%	R\$ 13.410,93 25,00%	R\$ 10.728,74 20,00%	R\$ 10.728,74 20,00%	R\$ 5.364,37 10,00%	R\$ 2.682,19 5,00%	R\$ 2.682,19 5,00%	R\$ 2.682,19 5,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 53.643,72 100,00%	
PARTE II - ELÉTRICA														
1.0 Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada														
	Instalação de Quadro de Transferência - Rede Estabilizada	51.568,72	1,64%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 15.470,62 30,00%	R\$ 25.784,36 50,00%	R\$ 10.313,74 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 51.568,72 100,00%	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Reforma do Fórum de Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO S/ BDI	% do Total	1ª Medição 30 dias	2ª Medição 60 dias	3ª Medição 90 dias	4ª Medição 120 dias	5ª Medição 150 dias	6ª Medição 180 dias	7ª Medição 210 dias	8ª Medição 240 dias	9ª Medição dias	15	SOMA
2.0 Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador														
	Substituição de Quadro Elétrico - QL-Zelador	3.530,09	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.530,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.530,09
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0 Instalação de Vídeo-porteiro														
	Instalação de Vídeo-porteiro	3.968,57	0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,29	R\$ 1.190,57	R\$ 2.182,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.968,57
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	55,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0 Automação de Portão Pivotal														
	Automação de Portão Pivotal	5.150,92	0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,09	R\$ 1.030,18	R\$ 2.575,46	R\$ 515,09	R\$ 515,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.150,92
				0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.0 Automação de Portão Deslizante														
	Automação de Portão Deslizante	5.627,48	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,75	R\$ 1.125,50	R\$ 2.813,74	R\$ 562,75	R\$ 562,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.627,48
				0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.0 Adequação do QGBT														
	Adequação do QGBT	8.716,00	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.716,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.716,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.0 Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1														
	Alimentação do Quadro de Ar Condicionado QAC-1	63.336,62	2,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.667,32	R\$ 19.000,99	R\$ 15.834,16	R\$ 6.333,66	R\$ 9.500,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.336,62
				0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	10,00%	15,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8.0 Readequação de Iluminação - Térreo														
	Readequação de Iluminação - Térreo	8.023,83	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604,77	R\$ 1.604,77	R\$ 1.604,77	R\$ 1.604,77	R\$ 1.604,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.023,83
				0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9.0 Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo														
	Interruptores e Sensores - Pavimento Térreo	5.097,96	0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.529,39	R\$ 1.529,39	R\$ 1.019,59	R\$ 1.019,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.097,96
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10.0 Tomadas - Pavimento Térreo														
	Tomadas - Pavimento Térreo	3.368,13	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,44	R\$ 1.010,44	R\$ 673,63	R\$ 673,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.368,13
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11.0 Readequação de Iluminação de Emergência - Térreo														
	Readequação de Iluminação de Emergência	234,35	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,87	R\$ 46,87	R\$ 70,31	R\$ 70,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,35
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12.0 Readequação de Iluminação - 1º andar														
	Readequação de Iluminação	54.227,79	1,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.268,34	R\$ 16.268,34	R\$ 10.845,56	R\$ 10.845,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.227,79
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.0 Readequação de Iluminação - 2º andar														
	Readequação de Iluminação	70.540,67	2,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.162,20	R\$ 21.162,20	R\$ 14.108,13	R\$ 14.108,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.540,67
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.0 Readequação de Iluminação - 3º andar														
	Readequação de Iluminação	12.836,51	0,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.850,95	R\$ 3.850,95	R\$ 2.567,30	R\$ 2.567,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.836,51
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.0 Iluminação e Aterramento no poço do elevador														
	Iluminação e Aterramento no poço do elevador	1.908,31	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,31
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16.0 Sistema de Som do 1º andar														
	Sistema de Som	4.149,51	0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,76	R\$ 2.074,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.149,51
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Reforma do Fórum de Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO S/ BDI	% do Total	1ª Medição 30 dias	2ª Medição 60 dias	3ª Medição 90 dias	4ª Medição 120 dias	5ª Medição 150 dias	6ª Medição 180 dias	7ª Medição 210 dias	8ª Medição 240 dias	9ª Medição dias 15	SOMA
17,0 Sistema de Som do 2º andar													
	Sistema de Som	5.205,36	0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.602,68	R\$ 2.602,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.205,36
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18,0 Readequação do SDAI													
	Readequação do SDAI	4.347,80	0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,34	R\$ 1.304,34	R\$ 869,56	R\$ 869,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.347,80
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19,0 Readequação do Sistema de bomba de incêndio													
	Readequação do Sistema de bomba de incêndio	5.425,75	0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,73	R\$ 1.627,73	R\$ 2.170,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.425,75
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20,0 Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo													
	Sistema de eletroímãs para porta cota-fogo	4.768,21	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430,46	R\$ 1.430,46	R\$ 1.430,46	R\$ 476,82	R\$ 4.768,21
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
21,0 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento													
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento	16.068,75	0,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820,63	R\$ 11.248,13	R\$ -	R\$ 16.068,75
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
PARTE III - DADOS													
1,0 INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
	INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	91.459,60	2,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.864,90	R\$ 22.864,90	R\$ 22.864,90	R\$ 22.864,90	R\$ -	R\$ 91.459,60
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
2,0 ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
	ELÉTRICA PROTEGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	87.752,85	2,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.938,21	R\$ 21.938,21	R\$ 21.938,21	R\$ 21.938,21	R\$ -	R\$ 87.752,85
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
3,0 REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
	REDE DE DADOS E TELEFÔNIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	253.086,25	8,05%	R\$ 28.924,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.617,25	R\$ 50.617,25	R\$ 101.234,50	R\$ 21.692,45	R\$ 253.086,25
				11,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	8,57%	100,00%
	TOTAL SEM BDI	R\$3.144.194,95		R\$ 122.954,40	R\$ 164.780,14	R\$ 226.385,26	R\$ 263.747,54	R\$ 352.232,12	R\$ 549.168,06	R\$ 556.833,55	R\$ 785.198,63	R\$ 122.895,25	R\$ 3.144.194,95
	BDI	R\$771.817,96	24,55%	R\$ 30.182,10	R\$ 40.449,23	R\$ 55.571,68	R\$ 64.743,15	R\$ 86.463,81	R\$ 134.806,45	R\$ 136.688,13	R\$ 192.745,81	R\$ 30.167,58	R\$ 771.817,96
	TOTAL COM BDI			R\$ 153.136,50	R\$ 205.229,38	R\$ 281.956,95	R\$ 328.490,70	R\$ 438.695,93	R\$ 683.974,51	R\$ 693.521,68	R\$ 977.944,43	R\$ 153.062,83	R\$ 3.916.012,90
AR CONDICIONADO													
1,0 AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
	AR CONDICIONADO Inverter - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.218.903,93	58,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ 731.342,36	R\$ -	R\$ 121.890,39	R\$ 60.945,20	R\$ 121.890,39	R\$ 121.890,39	R\$ 60.945,20	R\$ 1.218.903,93
				0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
2,0 QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
	QUADRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93.805,91	4,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.761,18	R\$ 18.761,18	R\$ 18.761,18	R\$ 18.761,18	R\$ 9.380,59	R\$ 9.380,59	R\$ -	R\$ 93.805,91
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	100,00%
3,0 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA													
	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	282.453,15	13,92%	R\$ -	R\$ 28.245,32	R\$ 28.245,32	R\$ 42.367,97	R\$ 56.490,63	R\$ 56.490,63	R\$ 42.367,97	R\$ 28.245,32	R\$ -	R\$ 282.453,15
				0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	0,00%	100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

Reforma do Fórum de Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO S/ BDI	% do Total	1ª Medição 30 dias	2ª Medição 60 dias	3ª Medição 90 dias	4ª Medição 120 dias	5ª Medição 150 dias	6ª Medição 180 dias	7ª Medição 210 dias	8ª Medição 240 dias	9ª Medição dias	15	SOMA
4.0 RENOVAÇÃO DE AR														
	RENOVAÇÃO DE AR	72.515,89	3,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.128,97	R\$ 18.128,97	R\$ 18.128,97	R\$ 18.128,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.515,89
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO														
	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO	33.566,89	1,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.391,72	R\$ 8.391,72	R\$ 8.391,72	R\$ 8.391,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.566,89
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.0 DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC ANTIGO														
	DESINSTALAÇÃO REMOÇÃO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE AC ANTIGO	10.359,90	0,50%	R\$ -	R\$ 2.589,98	R\$ 2.589,98	R\$ 2.589,98	R\$ 2.589,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.359,90
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.0 DIVERSOS														
	DIVERSOS	42.652,00	2,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.663,00	R\$ 10.663,00	R\$ 10.663,00	R\$ 10.663,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.652,00
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL SEM BDI EQUIPAMENTOS				R\$ -	R\$ -	R\$ 731.342,36	R\$ -	R\$ 121.890,39	R\$ 60.945,20	R\$ 121.890,39	R\$ 121.890,39	R\$ 60.945,20	R\$ -	R\$ 1.218.903,93
TOTAL SEM BDI OBRAS EDIFICAÇÃO REFORMA				R\$ -	R\$ 30.835,29	R\$ 86.780,17	R\$ 100.902,82	R\$ 115.025,48	R\$ 112.435,51	R\$ 51.748,56	R\$ 37.625,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 535.353,74
	BDI EQUIPAMENTOS	R\$ 204.771,05	16,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.862,63	R\$ -	R\$ 20.477,11	R\$ 10.238,55	R\$ 20.477,11	R\$ 20.477,11	R\$ 10.238,55	R\$ -	R\$ 204.771,05
	BDI OBRAS EDIFICAÇÃO REFORMA	R\$ 129.477,38	24,19%	R\$ -	R\$ 7.457,63	R\$ 20.988,12	R\$ 24.403,74	R\$ 27.819,36	R\$ 27.192,96	R\$ 12.515,59	R\$ 9.099,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.477,38
				0,00%	1,83%	46,06%	6,00%	13,66%	10,09%	9,89%	9,05%	3,41%	0,00%	100,00%
TOTAL COM BDI				R\$ -	R\$ 38.292,92	R\$ 961.973,28	R\$ 125.306,56	R\$ 285.212,34	R\$ 210.812,22	R\$ 206.631,65	R\$ 189.093,38	R\$ 71.183,75	R\$ -	R\$ 2.088.506,10
ELEVADOR														
1.0 Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de paradas														
	Demolição - Ampliação da Caixa do Elevador e aumento de paradas	5.026,92	1,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.026,92	R\$ -	R\$ 5.026,92
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.0 Construção da Caixa do Elevador														
	Construção da Caixa do Elevador	85.150,55	25,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.515,06	R\$ 17.030,11	R\$ 25.545,17	R\$ 17.030,11	R\$ 17.030,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.150,55
				0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0 Elevador - Desinstalação do Atual e Instalação Completa de Novo Equipamento														
	Elevador - Desinstalação do Atual e Instalação Completa de Novo Equipamento	187.887,01	56,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.887,01	R\$ -	R\$ 187.887,01
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL SEM BDI EQUIPAMENTOS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.887,01
TOTAL SEM BDI OBRAS EDIFICAÇÃO REFORMA				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.515,06	R\$ 17.030,11	R\$ 25.545,17	R\$ 17.030,11	R\$ 17.030,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.026,92	R\$ 90.177,47
	BDI EQUIPAMENTOS	R\$ 31.564,27	16,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.564,27	R\$ -	R\$ 31.564,27
	BDI OBRAS EDIFICAÇÃO REFORMA	R\$ 21.832,24	24,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,52	R\$ 4.123,04	R\$ 6.184,56	R\$ 4.123,04	R\$ 4.123,04	R\$ -	R\$ 1.217,03	R\$ -	R\$ 21.832,24
				0,00%	0,00%	3,19%	6,38%	9,57%	6,38%	6,38%	0,00%	68,09%	0,00%	100,00%
TOTAL COM BDI				R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 10.576,58	R\$ 21.153,15	R\$ 31.729,73	R\$ 21.153,15	R\$ 21.153,15	R\$ -	R\$ 225.695,23	R\$ -	R\$ 331.461,00
TOTAL COM BDI				R\$ 153.136,51	R\$ 243.522,30	R\$ 1.254.506,80	R\$ 474.950,41	R\$ 755.638,00	R\$ 915.939,88	R\$ 921.306,48	R\$ 1.167.037,81	R\$ 449.941,81	R\$ -	R\$ 6.335.980,00
6.335.980,00				2,42%	3,84%	19,80%	7,50%	11,93%	14,46%	14,54%	18,42%	7,10%	-	59,94%
	MEDIDO (R\$)	R\$ 153.136,51		R\$ 243.522,30	R\$ 1.254.506,80	R\$ 474.950,41	R\$ 755.638,00	R\$ 915.939,88	R\$ 921.306,48	R\$ 1.167.037,81	R\$ 449.941,81	R\$ -	R\$ 6.335.980,00	
	MEDIDO (%)	2,42%		3,84%	19,80%	7,50%	11,93%	14,46%	14,54%	18,42%	7,10%	-	59,94%	
	ACUMULADO (R\$)	R\$ 153.136,51		R\$ 396.658,81	R\$ 1.651.165,61	R\$ 2.126.116,02	R\$ 2.881.754,02	R\$ 3.797.693,90	R\$ 4.719.000,39	R\$ 5.886.038,19	R\$ 6.335.980,00	R\$ -	R\$ 6.335.980,00	
	ACUMULADO (%)	2,42%		6,26%	26,06%	33,56%	45,48%	59,94%	74,48%	92,90%	81,58%	-	100,00%	