

EVENTOGRAMA			MÊS	1				2				3				4				5				6				7				8			
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO ITEM	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			Evento 0 – Documentações																															
1.1	EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELA EXECUÇÃO DOS	R\$ 548,81																																	
1.2	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 5.629,13																																	
1.3	DOCUMENTAÇÃO E CONSULTORIA REFERENTE A SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 6.326,76																																	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 12.504,71																															
2.1	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 89.369,80																																	
2.2	PRESENÇA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL, PRESENTE	R\$ 76.419,25																																	
2.3	PRESENÇA DE ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, PRESENTE DURANTE TODA A EXECUÇÃO	R\$ 60.740,46																																	
2.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 957,26																																	
2.5	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS REALIZADA POR SERVENTE	R\$ 36.628,99																																	
3	EQUIPAMENTOS DE ACESSO E PROTEÇÕES																																		
3.1	RETRABALHOS E REPAROS DA BANDEJA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DE	R\$ 22.008,37																																	
3.2	TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E RETIRADA COM A	R\$ 18.002,94																																	
3.3	BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAG	R\$ 54.704,19																																	
4	DEMOLIÇÕES																																		
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELET	R\$ 11.554,53						Evento 1 – Demolição Esquerdo + Posterior				Evento 2 – Demolição Lado Direito + Frontal																							
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCL	R\$ 14.874,99																																	
4.3	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3 (PERMANÊNCIA 3 DIAS)	R\$ 18.900,02																																	
5	TRATAMENTO DA BASE																																		
5.1	LIXAMENTO E PREPARO DA BASE PARA RECEBIMENTO DO SISTEMA	R\$ 72.446,41						Evento 3 – execução Tratamento da base Lado Esquerdo + posterior				Evento 4 – execução Tratamento Da Base Lado Direito + Frontal																							
5.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	R\$ 10.212,93																																	
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (SE NECESSÁRIO)																																		
6.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 1.226,10																																	
6.2	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	R\$ 450,93																																	
6.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	R\$ 3.515,49																																	
6.4	REPARO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	R\$ 8.355,81																																	
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	R\$ 655,89																																	
6.6	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R\$ 181,36																																	
7	CHAPISCO																																		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CO	R\$ 13.449,54																																	
7.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES	R\$ 11.639,13																																	
7.3	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R\$ 4.896,84																																	
8	EMBOÇO																																		
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	R\$ 10.212,93																																	
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E	R\$ 189.869,96																																	
8.3	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,	R\$ 7.453,33																																	
8.4	CURA ÚMIDA DO EMBOÇO POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES	R\$ 4.896,84																																	
8.5	REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO SUB	R\$ 4.043,33																																	
9	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO																																		
9.1	JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE ELASTICO 2X2CM	R\$ 85.594,96																																	
10	REVESTIMENTO TEXTURIZADO																																		
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/20	R\$ 6.758,31																																	
10.2	PINTURA ELASTOMERICA TEXTURA ELASTICA 2 DEMAOS	R\$ 64.514,20																																	
10.3	PINTURA HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE, NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS	R\$ 44.323,12																																	
11	PROTEÇÃO																																		
11.1	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	R\$ 4.353,99																																	
11.2	ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SU	R\$ 3.335,37																																	
11.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,	R\$ 10.947,71																																	
	SUBTOTAL DOCUMENTAÇÕES	R\$ 12.504,71																																	
	SUBTOTAL ADM E EQUIPAMENTOS	R\$ 358.831,27																																	
	SUBTOTAL SEM ADM E EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO	R\$ 608.664,02																																	
	TOTAL	R\$ 979.999,99																																	

RESUMO		R\$	%	% ACUM.
	Documentações	R\$ 12.504,71	2,32%	2,32%
1	Demolição Lado Direito + Posterior	R\$ 36.026,54	6,69%	9,02%
2	Demolição Lado Esquerdo + Frontal	R\$ 36.026,54	6,69%	15,71%
3	Emboço Lado Direito	R\$ 86.024,43	15,98%	31,69%
4	Emboço Posterior	R\$ 86.024,43	15,98%	47,68%
5	Emboço Lado Esquerdo	R\$ 86.024,43	15,98%	63,66%
6	Emboço Frontal	R\$ 86.024,43	15,98%	79,64%
7	Acabamento Lado Direito + Posterior	R\$ 79.950,08	14,85%	94,50%
8	Acabamento Lado Esquerdo + Frontal			94,50%
9	Proteções	R\$ 29.624,34	5,50%	100,00%
TOTAL		R\$ 538.229,91		