	EVENTOGRAMA		MÊS	1				2				3				4				5				6				7				8			
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO ITEM	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																		
1.1	EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELA EXECUÇÃO DOS SE	R$ 548,81																																	
1.2	PROJETO EXECUTIVO	R$ 5.629,13																																	
1.3	DOCUMENTAÇÃO E CONSULTORIA REFERENTE A SEGURANÇA DO TRABALHO	R$ 6.326,76																																	
				R$ 12.504,71																															
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																		
2.1	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 95.813,36																																	
2.2	PRESENÇA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL, PRESENTE D	R$ 81.929,07																																	
2.3	PRESENÇA DE ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, PRESENTE DURANTE TODA A EXECUÇÃO	R$ 65.119,85																																	
2.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R$ 1.026,27																																	
2.5	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS REALIZADA POR SERVENTE	R$ 39.269,94																																	
3	EQUIPAMENTOS DE ACESSO E PROTEÇÕES																																		
3.1	RETRABALHOS E REPAROS DA BANDEJA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DESM	R$ 23.595,18																																	
3.2	TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E RETIRADA COM ACE	R$ 19.300,96																																	
3.3	BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGE	R$ 58.648,37																																	
4	DEMOLIÇÕES																																		
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,	R$ 12.387,61																																	
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUS	R$ 15.947,48																																	
4.3	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3 (PERMANÊNCIA 3 DIAS)	R$ 20.262,71																																	
								Evento 1 – Demolição LADO "A"				Evento 2 – Demolição LADO "B,C"				Evento 3 – Demolição LADO "D,E,F"																			
								R$ 19.312,03				R$ 25.749,37				R$ 32.186,71																			
5	TRATAMENTO DA BASE																																		
5.1	LIXAMENTO E PREPARO DA BASE PARA RECEBIMENTO DO SISTEMA	R$ 77.669,79						Evento 4 – execução Tratamento da base Lado "A"				Evento 5 – execução Tratamento Da Base Lado"B,C"				Evento 6 – execução Tratamento Da Base Lado "D,E,F"																			
5.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	R$ 10.949,28																																	
								R$ 35.215,87				R$ 46.954,50				R$ 58.693,13																			
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (SE NECESSÁRIO)																																		
6.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	R$ 1.314,51																																	
6.2	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	R$ 483,44																																	
6.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	R$ 3.768,96																																	
6.4	REPARO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	R$ 8.958,26														Evento 7 – execução Recuperação Lado "A,B,C"				Evento 8 – execução Recuperação Lado "D,E,F"													
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO U	R$ 703,18																																	
6.6	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R$ 194,44																																	
																R$ 12.257,56				R$ 12.257,56															
7	CHAPISCO																																		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC	R$ 14.419,25										Evento 09 – execução Chapisco Lado "A"				Evento 10 – execução Chapisco LADO "B, C"				Evento 11 – execução Chapisco Lado "D,E,F"															
7.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEN	R$ 12.478,31																																	
7.3	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R$ 5.249,90										R$ 12.774,91				R$ 12.774,91				R$ 25.549,83															
8	EMBOÇO																																		
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	R$ 10.949,28														Evento 12 – execução emboço Lado "A,B,C"				Evento 13 – execução emboço LADO "D,E,F"															
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E A	R$ 203.559,59																																	
8.3	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MA	R$ 7.990,72																																	
8.4	CURA ÚMIDA DO EMBOÇO POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES A	R$ 5.249,90																																	
8.5	REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO SUBST	R$ 4.334,86														Evento 9				Evento 10															
																R$ 184.453,58				R$ 184.453,58															
9	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO																																		
9.1	JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE ELASTICO 2X2CM	R$ 91.766,36																																	
10	REVESTIMENTO TEXTURIZADO																																		
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R$ 7.245,58																		Evento 14 – Acabamento Lado "A"				Evento 15 – Acabamento Lado "B,C"				Evento 16 – Acabamento Lado "D"				Evento 17 – Acabamento Lado "E,F"			
10.2	PINTURA ELASTOMERICA TEXTURA ELASTICA 2 DEMAOS	R$ 69.165,67																																	
10.3	PINTURA HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE, NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS	R$ 47.518,81																																	
																				R$ 85.714,48				R$ 85.714,48				R$ 85.714,48				R$ 85.714,48			
11	PROTEÇÃO																																		
11.1	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	R$ 4.667,91																																	
11.2	ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPE	R$ 3.575,85																										Evento 18 – Proteções							
11.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS	R$ 11.737,04																																	
																												R$ 31.760,25							
	SUBTOTAL DOCUMENTAÇÕES	**R$ 12.504,71**																																	
	SUBTOTAL ADM E EQUIPAMENTOS	**R$ 384.703,00**																																	
	SUBTOTAL SEM ADM E EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO	**R$ 652.548,70**																																	
	TOTAL	**R$ 1.049.756,40**																																	

	RESUMO	R$	%	% ACUM.	PAGO EM:
0	**Documentações**	R$ 12.504,71	1,19%	1,19%	06/08/25
1	**Demolição LADO "A"**	R$ 19.312,03	1,84%	3,03%	
2	**Demolição LADO "B,C"**	R$ 25.749,37	2,45%	5,48%	
3	**Demolição LADO "D,E,F"**	R$ 32.186,71	3,07%	8,55%	
4	**Execução Tratamento da base Lado "A"**	R$ 35.215,87	3,35%	11,90%	
5	**Execução Tratamento Da Base Lado"B,C"**	R$ 46.954,50	4,47%	16,38%	
6	**Execução Tratamento Da Base Lado "D,E,F"**	R$ 58.693,13	5,59%	21,97%	
7	**Execução Recuperação Lado "A,B,C"**	R$ 12.257,56	1,17%	23,14%	
8	**Execução Recuperação Lado "D,E,F"**	R$ 12.257,56	1,17%	24,30%	
9	**Execução Chapisco Lado "A"**	R$ 12.774,91	1,22%	25,52%	
10	**Execução Chapisco LADO "B, C"**	R$ 12.774,91	1,22%	26,74%	
11	**Execução Chapisco Lado "D,E,F"**	R$ 25.549,83	2,43%	29,17%	
12	**Execução emboço Lado "A,B,C"**	R$ 184.453,58	17,57%	46,74%	
13	**Execução emboço LADO "D,E,F"**	R$ 184.453,58	17,57%	64,31%	
14	**Acabamento Lado "A"**	R$ 85.714,48	8,17%	72,48%	
15	**Acabamento Lado "B,C"**	R$ 85.714,48	8,17%	80,64%	
16	**Acabamento Lado "D"**	R$ 85.714,48	8,17%	88,81%	
17	**Acabamento Lado "E,F"**	R$ 85.714,48	8,17%	96,97%	
18	**Proteções**	R$ 31.760,25	3,03%	100,00%	
	TOTAL	**R$ 1.049.756,41**			