E__Eventograma (Atualizado)

EVENTOGRAMA			MÊS	1				2 (11/08/25 a 10/09/25)				3 (11/09/25 a 10/10/25)				4 (11/10/25 a 10/11/25)				5 (11/11/25 a 10/12/25)				6 (11/12/25 a 10/01/26)				7 (11/01/26 a 10/02/26)				8 (11/02/26 a 10/03/26)				9 (11/03/26 a 10/04/26)				10 (11/04/26 a 10/05/26)			
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO ITEM	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							11-ago.				11-set.				11-out.				11-nov.				11-dez.				11-jan.				11-fev.				11-mar.				11-abr.			
1.1	EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	R$ 548,81		Evento 0 – Documentações																																							
1.2	PROJETO EXECUTIVO	R$ 5.629,13																																									
1.3	DOCUMENTAÇÃO E CONSULTORIA REFERENTE A SEGURANÇA DO TRABALHO	R$ 6.326,76																																									
				R$ 12.504,71																																							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																										
2.1	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 123.188,61																																									
2.2	PRESENÇA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, RESPONSÁVEL TÉCNICO GERAL, PRESENTE DURANTE T	R$ 105.337,38																																									
2.3	PRESENÇA DE ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, PRESENTE DURANTE TODA A EXECUÇÃO PERÍODO	R$ 83.725,52																																									
2.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R$ 1.026,27																																									
2.5	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS REALIZADA POR SERVENTE	R$ 50.489,92																																									
3	EQUIPAMENTOS DE ACESSO E PROTEÇÕES																																										
3.1	RETRABALHOS E REPAROS DA BANDEIA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DESMONTAGEN	R$ 23.595,18																																									
3.2	TELA DE POLIETILENO PARA PROTEÇAO DE FACHADA, INSTALACAO E RETIRADA COM ACESSORIOS D	R$ 19.300,96																																									
3.3	BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGEM	R$ 78.197,82																																									
4	DEMOLIÇÕES																																										
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAP	R$ 12.387,61						Evento 1 – Demolição LADO "A"				Evento 2 – Demolição LADO "B,C"				Evento 3 – Demolição LADO "D,E,F"																													
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFAST	R$ 10.041,01																																									
4.3	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3 (PERMANÊNCIA 3 DIAS)	R$ 15.586,70																																									
								R$ 19.312,03				R$ 25.749,37				R$ 15.115,70																											
5	TRATAMENTO DA BASE																																										
5.1	LIXAMENTO E PREPARO DA BASE PARA RECEBIMENTO DO SISTEMA	R$ 77.669,79						Evento 4 – execução Tratamento da base Lado "A"				Evento 5 – execução Tratamento Da Base Lado"B,C"				Evento 6 – execução Tratamento Da Base Lado "D,E,F"																													
5.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO	R$ 10.949,28																																									
								R$ 35.215,87				R$ 46.954,50				R$ 58.110,95																											
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (SE NECESSÁRIO)																																										
6.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	R$ 1.314,51														Evento 7 – execução Recuperação Lado "A,B,C"				Evento 8 – execução Recuperação Lado "D,E,F"																					
6.2	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	R$ 483,44																																									
6.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	R$ 3.768,96																																									
6.4	REPARO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	R$ 8.958,26																																									
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND	R$ 703,18																																									
6.6	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R$ 194,44																																									
																R$ 12.257,56				R$ 12.156,25																							
7	CHAPISCO											Evento 09 – execução Chapisco Lado "A"				Evento 10 – execução Chapisco LADO "B, C"				Evento 11 – execução Chapisco Lado "D,E,F"																							
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE P	R$ 9.612,84																																									
7.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEI	R$ 12.478,31																																									
7.3	CURA ÚMIDA POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA.	R$ 5.249,90										R$ 12.774,91				R$ 12.774,91				R$ 17.730,23																							
8	EMBOÇO																																										
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	R$ 10.949,28																																									
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO	R$ 203.559,59																										Evento 13 – execução emboço LADO "D,E,F"				Evento 12 – execução emboço Lado "A,B,C"											
8.3	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X	R$ 7.990,72																																									
8.4	CURA ÚMIDA DO EMBOÇO POR 3 DIAS, COM ASPERSÃO DE ÁGUA NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA	R$ 5.249,90																										R$ 183.691,26				R$ 183.691,26											
8.5	REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO SUBSTRATO A TÉ	R$ 4.334,86																																									
9	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO																																										
9.1	JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE ELASTICO 2X2CM	R$ 91.766,36																												Evento 17 – Acabamento Lado "E,F"				Evento 16 – Acabamento Lado "D"				Evento 15 – Acabamento Lado "B,C"				Evento 14 – Acabamento Lado "A"			
10	REVESTIMENTO TEXTURIZADO																																										
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R$ 7.245,58																																									
10.2	PINTURA ELASTOMERICA TEXTURA ELASTICA 2 DEMAOS	R$ 69.165,67																																									
10.3	PINTURA HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE, NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS	R$ 47.518,81																																									
																														R$ 85.360,23				R$ 85.360,23				R$ 85.360,23				R$ 85.360,23			
11	PROTEÇÃO																																										
11.1	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	R$ 4.667,91																																		Evento 18 – Proteções							
11.2	ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES MI	R$ 1.575,85																																									
11.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO C	R$ 11.737,04																																		R$ 31.628,99							
12	REFORÇO																																										
12.1	REFORÇO DE EMBOÇO COM PINOS METÁLICOS	R$ 147.245,74																																									
12.2	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 400 KG PARA IÇAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	R$ 22.965,29																																									
12.3	TELA FIBRA DE VIDRO	R$ 24.338,97																																									
																														Evento 19 – Reforço "E,F				Evento 20 – Reforço "D"				Evento 21 – Reforço "B,C"				Evento 22 – Reforço "A"			
																														R$ 76.991,69				R$ 76.991,69				R$ 76.991,69				R$ 76.991,69			
	SUBTOTAL DOCUMENTAÇÕES	R$ 12.504,71																																									
	SUBTOTAL ADM E EQUIPAMENTOS	R$ 484.861,66																																									
	SUBTOTAL SEM ADM E EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO	R$ 831.709,79																																									
	TOTAL	R$ 1.329.076,16																																									

MEDIDOS VIA RATEIO NOS EVENTOS 1 A 22

SERÁ PAGO INTEGRALMENTE EM UMA SÓ PARCELA AO FINAL DA RESPECTIVA ATIVIDADE

JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO SPECHT

23/01/2026 15:50

RESUMO				
0	Documentações	R$ 12.504,71	0,94%	0,94%	06/08/2025
1	Demolição LADO "A"	R$ 19.312,03	1,45%	2,39%	03/11/2025
2	Demolição LADO "B,C"	R$ 25.749,37	1,94%	4,33%	02/12/2025
3	Demolição LADO "D,E,F"	R$ 15.115,70	1,14%	5,47%
4	Execução Tratamento da base Lado "A"	R$ 35.215,87	2,65%	8,12%	03/11/2025
5	Execução Tratamento Da Base Lado "B,C"	R$ 46.954,50	3,53%	11,65%	02/12/2025
6	Execução Tratamento Da Base Lado "D,E,F"	R$ 58.110,95	4,37%	16,02%
7	Execução Recuperação Lado "A,B,C"	R$ 12.257,56	0,92%	16,95%	02/12/2025
8	Execução Recuperação Lado "D,E,F"	R$ 12.156,25	0,91%	17,86%
9	Execução Chapisco Lado "A"	R$ 12.774,91	0,96%	18,82%	02/12/2025
10	Execução Chapisco LADO "B, C"	R$ 12.774,91	0,96%	19,78%	02/12/2025
11	Execução Chapisco Lado "D,E,F"	R$ 17.730,23	1,33%	21,12%
12	Execução emboço Lado "A,B,C"	R$ 183.691,26	13,82%	34,94%
13	Execução emboço LADO "D,E,F"	R$ 183.691,26	13,82%	48,76%
14	Acabamento Lado "A"	R$ 85.360,23	6,42%	55,18%
15	Acabamento Lado "B,C"	R$ 85.360,23	6,42%	61,60%
16	Acabamento Lado "D"	R$ 85.360,23	6,42%	68,03%
17	Acabamento Lado "E,F"	R$ 85.360,23	6,42%	74,45%
18	Proteções	R$ 31.628,99	2,38%	76,83%
19	Reforço "E,F"	R$ 76.991,69	5,79%	82,62%
20	Reforço "D"	R$ 76.991,69	5,79%	88,41%
21	Reforço "B,C"	R$ 76.991,69	5,79%	94,21%
22	Reforço "A"	R$ 76.991,69	5,79%	100,00%
TOTAL		R$ 1.329.076,16		

SITUAÇÃO CONTRATUAL EM 13/01/2026		
SUBTOTAL DOCUMENTAÇÕES - PAGO	R$	12.504,71
SUBTOTAL ADM E EQUIPAMENTOS - PAGO	R$	61.210,84
SUBTOTAL SEM ADM E EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO - PAGO	R$	103.828,29
TOTAL - PAGO	R$	177.543,84

MEDIÇÃO 1				
7/30/2025	EVENTO 00			
	ADM. LOCAL e EQUIP.		DEMAIS SERVIÇOS	
	-		-	
TOTAL	R$			12.504,71
MEDIÇÃO 2				
10/21/2025	EVENTOS 1 e 4			
	ADM. LOCAL e EQUIP.		DEMAIS SERVIÇOS	
	R$	20.223,67	R$	34.304,21
TOTAL	R$			54.527,88
MEDIÇÃO 3				
11/24/2024	EVENTOS 2, 5, 7, 9 e 10			
	ADM. LOCAL e EQUIP.		DEMAIS SERVIÇOS	
	R$	40.987,17	R$	69.524,08
TOTAL	R$			110.511,25